

# ALLEGATO "A"

Comune di Ortona  
Provincia di Chieti

## DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori  
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Completamento Lavori Riqualificazione Urbana via della Libertà  
COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Ortona (Chieti).  
CANTIERE: via della Libertà, Ortona (Chieti)

Ortona, 25/05/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Tenaglia Ettore)

*per presa visione*

IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
Amministrazione Comune di Ortona (Chieti))

Ingegnere Tenaglia Ettore  
via Villa Iubatti, 43  
66026 Ortona (Chieti)  
Tel.: 360732603 - Fax: 0859063540  
E-Mail: ettore.tenaglia@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Carreggiata destra						
Allestimento del cantiere						
Preparazione delle aree di cantiere						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	29/06/2015	29/06/2015
	2	E	2	2	20/07/2015	21/07/2015
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	29/06/2015	29/06/2015
	2	E	2	2	20/07/2015	21/07/2015
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	1	1	29/06/2015	29/06/2015
	2	E	2	2	20/07/2015	21/07/2015
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	1	1	29/06/2015	29/06/2015
	2	E	2	2	20/07/2015	21/07/2015
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	1	1	29/06/2015	29/06/2015
	2	E	2	2	20/07/2015	21/07/2015
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	29/06/2015	29/06/2015
	2	E	2	2	20/07/2015	21/07/2015
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	29/06/2015	29/06/2015
	2	E	2	2	20/07/2015	21/07/2015
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	29/06/2015	29/06/2015
	2	E	2	2	20/07/2015	21/07/2015
Protezione delle postazioni di lavoro fisse						
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o accesso a locali o abitazioni.	1	E	1	1	01/07/2015	01/07/2015
	2	E	2	2	20/07/2015	21/07/2015
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	29/06/2015	29/06/2015
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	29/06/2015	29/06/2015
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	29/06/2015	29/06/2015
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	29/06/2015	29/06/2015
Demolizione marciapiede						
Rimozione di segnaletica verticale	1	E	1	1	01/07/2015	01/07/2015
	2	E	2	2	22/07/2015	23/07/2015
Rimozione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	01/07/2015	01/07/2015
	2	E	2	2	22/07/2015	23/07/2015
Disfacimento di pavimentazione in pietra	1	E	1	1	02/07/2015	02/07/2015
	2	E	2	4	24/07/2015	27/07/2015
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	1	1	02/07/2015	02/07/2015
	2	E	2	4	24/07/2015	27/07/2015
Opere d'arte						
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	2	4	03/07/2015	06/07/2015
	2	E	2	2	28/07/2015	29/07/2015

Tabella Analitica Gantt

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	2	4	03/07/2015	06/07/2015
	2	E	2	2	28/07/2015	29/07/2015
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	2	4	03/07/2015	06/07/2015
	2	E	2	2	30/07/2015	31/07/2015
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	2	4	03/07/2015	06/07/2015
	2	E	2	2	30/07/2015	31/07/2015
Realizzazione struttura del marciapiede	1	E	2	2	07/07/2015	08/07/2015
	2	E	5	5	03/08/2015	07/08/2015
Carreggiata sinistra						
Allestimento del cantiere						
Preparazione delle aree di cantiere						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	09/07/2015	09/07/2015
	2	E	2	2	10/08/2015	11/08/2015
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	09/07/2015	09/07/2015
	2	E	2	2	10/08/2015	11/08/2015
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	1	1	09/07/2015	09/07/2015
	2	E	2	2	10/08/2015	11/08/2015
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	1	1	09/07/2015	09/07/2015
	2	E	2	2	10/08/2015	11/08/2015
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	1	1	09/07/2015	09/07/2015
	2	E	2	2	10/08/2015	11/08/2015
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	10/07/2015	10/07/2015
	2	E	2	2	12/08/2015	13/08/2015
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	10/07/2015	10/07/2015
	2	E	2	2	12/08/2015	13/08/2015
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	10/07/2015	10/07/2015
	2	E	2	2	12/08/2015	13/08/2015
Protezione delle postazioni di lavoro fisse						
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o accesso a locali o abitazioni	1	E	1	1	10/07/2015	10/07/2015
	2	E	2	4	14/08/2015	17/08/2015
Demolizione marciapiede						
Rimozione di segnaletica verticale	1	E	1	1	13/07/2015	13/07/2015
	2	E	2	2	18/08/2015	19/08/2015
Rimozione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	13/07/2015	13/07/2015
	2	E	2	2	18/08/2015	19/08/2015
Disfacimento di pavimentazione in pietra	1	E	1	1	13/07/2015	13/07/2015
	2	E	2	2	18/08/2015	19/08/2015
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	1	1	13/07/2015	13/07/2015
	2	E	2	2	18/08/2015	19/08/2015
Opere d'arte						
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	2	2	14/07/2015	15/07/2015
	2	E	2	2	20/08/2015	21/08/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	2	2	14/07/2015	15/07/2015
	2	E	2	2	20/08/2015	21/08/2015

Tabella Analitica Gantt

Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	2	2	14/07/2015	15/07/2015
	2	E	2	2	20/08/2015	21/08/2015
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	2	2	14/07/2015	15/07/2015
	2	E	2	2	20/08/2015	21/08/2015
Realizzazione di marciapiedi	1	E	2	2	16/07/2015	17/07/2015
	2	E	5	5	24/08/2015	28/08/2015
Demolizione sede stradale						
Demolizione di fondazione stradale	1	E	4	4	13/07/2015	16/07/2015
	3	E	11	15	31/08/2015	14/09/2015
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	4	4	13/07/2015	16/07/2015
	3	E	11	15	31/08/2015	14/09/2015
Sede stradale						
Formazione di fondazione stradale	1	E	2	4	17/07/2015	20/07/2015
	3	E	4	4	15/09/2015	18/09/2015
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	4	4	21/07/2015	24/07/2015
	3	E	5	5	21/09/2015	25/09/2015
Pavimentazione marciapiedi						
Pavimentazione di marciapiedi	1	E	8	10	27/07/2015	05/08/2015
	3	E	10	12	28/09/2015	09/10/2015
Opere complementari						
Messa a dimora di piante	1	E	3	3	03/08/2015	05/08/2015
	3	E	3	3	12/10/2015	14/10/2015
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	1	E	1	1	06/08/2015	06/08/2015
	3	E	1	1	15/10/2015	15/10/2015
Posa di segnaletica verticale	1	E	2	2	06/08/2015	07/08/2015
	3	E	2	4	16/10/2015	19/10/2015
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	06/08/2015	06/08/2015
	3	E	3	5	16/10/2015	20/10/2015
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	07/08/2015	07/08/2015
	3	E	1	1	21/10/2015	21/10/2015
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	3	E	2	2	22/10/2015	23/10/2015

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = marciapiedi via mazzini-via cascella
- 2) = marciapiedi via cascella-strada privata Hotel Moderno
- 3) = sede stradale via mazzini-strada privata Hotel Moderno

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E &lt;Nessuna impresa definita&gt;

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro







Settimana 6	Settimana 7					Settimana 8					Settimana 9					Settimana 10					Settimana 11					Settimana 12					Settimana 13																				
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88









