



Rep. Gen.1113 /2015

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 191 del 19-03-2015

(n. 591 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MARGHERITA D'AUSTRIA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COMPETENZE TECNICHE.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

DATO ATTO che:

- Con determina dirigenziale n. 514 del 18.09.2014 è stato approvato il progetto esecutivo

dei “Lavori di sistemazione, adeguamento e manutenzione straordinaria di Via Margherita D’Austria”, redatto dai professionisti Ing. Maurizio Iarlori, Geol. Dott.ssa Angela Farone e Arch. Cesare Corfone nell’importo complessivo di €150.000,00;

- A seguito di gara di appalto con procedura aperta i lavori vennero aggiudicati alla ditta Edilizia Di Biase srl, con il ribasso del 26,425% ai prezzi unitari di progetto e per l’importo complessivo di € 78.697,62 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.360,73;
- Con la ditta appaltatrice venne stipulato il contratto del 02.12.2014;
- I lavori vennero consegnati con verbale del 01.10.2014 dal direttore lavori Arch. Cesare Corfone, con data antecedente alla stipula del contratto per motivi di urgenza di realizzazione;
- Con determina n. 28 del 20/01/2015 venne approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore lavori arch. Cesare Corfone, a seguito di situazioni impreviste ed imprevedibile e per realizzare opere migliorative alla funzionalità dell’opera, fermo restando l’importo complessivo dell’intervento in € 150.000,00, di cui € 90.071,33 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 3.860,73 per oneri sicurezza;
- Che i lavori risultano ultimati il 11/02/2015 giusto verbale emesso dal direttore lavori;

VISTI lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione emessi dal direttore lavori il 11/02/2015, dai quali risulta :

a) importo lavori eseguiti	€ 122.421,11
b) ribasso d’asta del 26,425	€ 32349,78
c) importo netto lavori	€ 90.071,33
d) oneri sicurezza	€ 3.860,73
e) totale netto	€ 93.932,06
f) a detrarre acconto I sal	€ 45.985,00
g) <u>credito finale dell’impresa</u>	€ 47.947,06 + Iva

VISTA la contabilità per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto redatta dal direttore lavori il 11/02/2015, per opere strettamente necessarie alla funzionalità e sicurezza, ammontanti ad € 6.380,00 al netto del ribasso ed iva esclusa:

VISTE le notule per competenze tecniche per direzione e coordinamento sicurezza dei professionisti incaricati;

VISTI il D.Lgs. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010;

DETERMINA

1 – Approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di sistemazione, adeguamento e manutenzione straordinaria di Via Margherita D’Austria”, come meglio indicati nelle premesse;

2- Liquidare alla ditta EDILIZIA DI BIASE srl con sede in Lanciano (Ch) Via Piave n. 45, P. Iva 0200677693 l’importo di **€58.548,35** Iva compresa, saldo fattura n 16/2015, codice CIG 58748141E1 e codice CUP: H77H1400059004 per saldo lavori di contratto;

3 - Liquidare alla ditta EDILIZIA DI BIASE srl con sede in Lanciano (Ch) Via Piave n. 45, P. Iva 0200677693 l’importo di **€7.783,60** Iva compresa, saldo fattura n 17/2015, codice CIG 58748141E1 e codice CUP: H77H1400059004 per lavori in economia;

4 – Liquidare all’Arch. Cesare Corfone con studio in Foggia, Via Bruno n. 24, partita Iva 03645160718 l’importo di **€ 4.368,00** iva esente per prestazioni di direzione lavori, saldo fattura n. 01/2015 codice CIG X570EC7419;

5 – Liquidare all’Arch. Cesare Corfone con studio in Foggia, Via Bruno n. 24, partita Iva 03645160718 l’importo di **€ 2.080,00** iva esente per prestazioni di redazione variante, saldo fattura n. 02/2015 codice CIG X570EC7419;

6 – Liquidare all’Ing. Maurizio Iarlori, con studio in Ortona (Ch), Via Monte Maiella n. 5, partita Iva 01863520696, l’importo di **€ 3.694,75** iva compresa per prestazioni di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, saldo fattura n. 01/2014 codice CIG X2FOEC741A;

7 – Prelevare la spesa per complessivi **€ 76.474,70** al cap. 31228 bil. 2014 mutuo Cassa DD.PP. posizione 6004872/00 impegno n. 2014000256.

8 – Dare atto che l’impresa appaltatrice risulta in regola con il DURC e che tutti i creditori sopra indicati hanno ottemperato agli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, giusti IBAN indicati in

calce sulle rispettive fatture.

IL COMPILATORE

DiN.

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 15.04.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993