



DETERMINAZIONE n. 398 del 18-07-2011

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione della strada pedonale Ortona - Stazione. Approvazione Perizia di Variante ed utilizzo economie per lavori complementari nel centro urbano.

L'anno **duemilaundici** il giorno **18** del mese di **luglio**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTA** la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

**PREMESSO CHE** con Deliberazione della Giunta Comunale n° 165 del 13/11/2009, è stato approvato il Progetto esecutivo dei Lavori di sistemazione strada pedonale Ortona - Stazione per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 67.000,00 per Lavori soggetti a ribasso d'asta, € 2.000,00 per oneri relativi alla Sicurezza ed € 31.000,00 per Somme a disposizione dell'Amm.ne;

**PREMESSO CHE** con Determina Dirigenziale 3° Settore n° 414 del 15/07/2010, i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa "COLANTUONO NANDO" di TOLLO (CH), per l'importo di € 54.587,63 per Lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 21,511%, compresi € 2.000,00 per Oneri relativi alla Sicurezza;

**PREMESSO CHE** con Contratto n° 2160 di Rep. del 26/11/2010 i lavori sono stati affidati all'Impresa "COLANTUONO NANDO" di Tollo (CH), per l'importo netto di € 54.587,63;

**PREMESSO CHE** il termine contrattuale di ultimazione dei lavori è stato fissato in gg. 90 (giorni novanta) decorrenti in dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori;

**PREMESSO CHE** in corso d'opera è sorta la necessità di apportare modifiche al progetto appaltato, non previste in contratto, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nonché eseguire opere di complementari aventi analoga tipologia;

**CONSIDERATO CHE** il Direttore dei Lavori, ha redatto la Variante finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, motivata dalla presenza di situazioni impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, da intervenute nuove esigenze e dalla variazione aliquota CNPAIA, nonché opere complementari migliorative. Tale Perizia prevede essenzialmente:

1. maggiore quantità di cordoli per i gradoni;
2. realizzazione di asfalto c/o Largo Farnese all'uscita superiore della scalinata;
3. posa in opera di pavimentazione del marciapiede di Largo Farnese;
4. utilizzo delle economie d'asta per lavori di sistemazione in ambito urbano.

Per l'esecuzione dei citati nuovi e maggiori lavori previsti in Perizia, è stato predisposto l'Atto di Sottomissione e in esso vengono ricompresi n°7 Nuovi Prezzi (dall'NP.01 all'NP.07) concordati con l'Impresa ai sensi dell'art. 163 DPR n. 207/2010;

**CONSIDERATO CHE** il quadro economico di spesa della Perizia di Variante è il seguente:

a) Importo lavori compreso oneri sicurezza		€ 68.457,69
b) Oneri sicurezza	€ 2.000,00	
Importo soggetto a ribasso (a - b)	€ 66.457,69	
Ribasso contrattuale del 21,511% su (a - b)		- € 14.295,71
<b>Somma Lavori al netto del ribasso contrattuale</b>		<b>€ 54.161,98</b>
IVA sui lavori	€ 10.832,40	
Spese Tecniche	€ 18.215,07	
Contributo INPS, INARCASSA, IVA su spese tecniche	€ 5.426,64	
Incentivo D.Lgs 163/2006	€ 335,00	
Somme a disposizione per lavori in economia, prestazioni, noli e fornitura da liquidarsi a fattura, in ambito del centro urbano	€ 11.028,91	
<b>Somma somme a disposizione</b>		<b>€ 45.838,02</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 100.000,00</b>

**DATO ATTO** del rispetto dell'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 161 del DPR 207/2010;

## DETERMINA

1. Approvare la Perizia di Variante dei lavori di Sistemazione della strada pedonale Ortona – Stazione redatta dal Direttore dei Lavori ing. Mario Civitarese il 05/07/2011, nell'importo complessivo di € 100.000,00 ripartito come segue:

a) Importo lavori compreso oneri sicurezza		€ 68.457,69
b) Oneri sicurezza	€ 2.000,00	
Importo soggetto a ribasso (a – b)	€ 66.457,69	
Ribasso contrattuale del 21,511% su (a – b)		- € 14.295,71
<b>Somma Lavori al netto del ribasso contrattuale</b>		<b>€ 54.161,98</b>
IVA sui lavori	€ 10.832,40	
Spese Tecniche	€ 18.215,07	
Contributo INPS, INARCASSA, IVA su spese tecniche	€ 5.426,64	
Incentivo D.Lgs 163/2006	€ 335,00	
Somme a disposizione per lavori in economia, prestazioni, noli e fornitura da liquidarsi a fattura, in ambito del centro urbano	€ 11.028,91	
<b>Somma somme a disposizione</b>		<b>€ 45.838,02</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 100.000,00</b>

2. Dare atto che l'importo lavori derivante dalla Perizia di Variante è inferiore a quello contrattuale e che l'importo complessivo dell'intervento resta invariato in € 100.000,00.
3. Dare atto del rispetto dell'art. 132 D.Lgs n. 163/2006 e art. 163 DPR n. 207/2010.
4. Resta fermo l'importo della spesa al Cap. 31163 residui 2009, mutuo Cassa DD.PP.

Il Compilatore  
(DiN./on)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE  
(Arch. Antonio Giordano)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 26-07-2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*