



DETERMINAZIONE n. 697 del 21.12.2011

**OGGETTO: Realizzazione di 50 loculi cimiteriali di testa presso il cimitero Capoluogo.
Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva.**

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;
VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
PREMESSO che con contratto in data 09.11.2011 n°2215 di Rep., in corso di registrazione, sono stati affidati i lavori di realizzazione di cinquanta loculi cimiteriali di testa presso il cimitero Capoluogo, per l'importo di € 46.760,20, di cui € 44.960,00 al netto del ribasso offerto del 20% ed € 1.800,00 per oneri relativi alla sicurezza cantiere, oltre l'IVA, giusta determinazione Terzo Settore n. 342 del 17.06.2011 di affidamento dei lavori;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare variazioni ed addizioni alle previsioni originarie di progetto, dovute a modesti interventi migliorativi, non previsti e ben evidenziati nella relazione tecnica;

CHE a tal fine, è stata redatta dalla Direzione dei Lavori, nei termini dell'art. 132 del Decreto Legislativo n.163 del 12.4.2006, apposita Perizia di Variante il cui al quadro economico seguente:

-Importo lordo lavori	€ 64.809,04	
-A detrarre spese per sicurezza incluse nei prezzi	€ 1.800,00	
-Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 63.009,04	
-A detrarre ribasso del 20%	€ 12.601,81	
-Importo netto	€ 50.407,23	
-Importo complessivo per la sicurezza	€ 1.800,00	
Sommano	€ 52.207,23	€ 52.207,23
-Somme a disposizione dell'Amministrazione		
-Indagini geologiche	€ 728,00	
-Spese generali e tecniche	€ 9.360,00	
-Collaudo statico	€ 809,00	
-Accordi bonari	€ 1.800,00	
-IVA 21% sui lavori	€ 10.963,52	
-IVA 21% su spese tecniche e accordi bonari	€ 2.667,00	
-Imprevisti	€ 138,38	
-Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 522,07	
-Messa in sicurezza intonaci cadenti IVA compresa	€ 1.427,19	
-Pavimentazioni per eliminazione barriere arch.	€ 3.497,61	
Sommano	€ 31.912,77	
Totale somme a disposizione		€ 31.912,77

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI DI PERIZIA € 84.120,00

L'importo del presente atto al netto del ribasso del 20% risulta di € 5.447,23, pari all'11,649% e quindi rientrante nel quinto d'obbligo;

CHE l'esecuzione dei lavori contemplati nella suddetta perizia di variante comporta l'introduzione di Nuovi Prezzi riportati nello schema dell'atto di sottomissione redatto in data novembre 2011;
CONSIDERATO che al finanziamento dei detti lavori si provvede mediante i proventi cimiteriali;
RITENUTA l'opportunità e la convenienza di affidare i maggiori lavori previsti nella suddetta perizia di variante e suppletiva alla stessa impresa I.CO.RI. s.r.l. con sede a Ortona che sta eseguendo i lavori principali;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione in data novembre 2011 con il quale l'impresa I.CO.RI. s.r.l. si obbliga ad eseguire i predetti maggiori lavori previsti nella citata perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale nonchè ai nuovi prezzi stabiliti e concordati nello stesso schema dell'atto di sottomissione;

D E T E R M I N A

1 - Approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di realizzazione di n. 50 loculi di testa nel cimitero Capoluogo, redatta dal Direttore dei Lavori: ing. Luigi Iubatti in data novembre 2011 nell'importo di € 84.120,00, di cui € 50.407,23 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 1.800,00 per oneri di sicurezza per un totale di € 52.207,23 ed € 31.912,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2 - Affidare i maggiori lavori previsti nella suddetta perizia alla stessa impresa I.CO.RI. s.r.l. di Ortona che sta eseguendo i lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti per questi ultimi ed ai nuovi prezzi stabiliti e concordati nello schema dell'atto di sottomissione redatto in data novembre 2011;

3 - Approvare il suddetto schema dell'atto di sottomissione ed i nuovi prezzi in esso riportati.

4 - Resta ferma l'imputazione della spesa dal Cap. 37526 Bil. 2011 "Sistemazione cimitero Capoluogo".

5 - Dare atto che il maggiore importo netto lavori e cioè € 5.447,23, pari all'11,649%, rientra nei limiti del quinto d'obbligo dell'importo originario del contratto.

Il Compilatore
Is

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 22.12.2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993